

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động:

STT	Kế hoạch tháng	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Mức độ hoàn thành (%)	Nguyên nhân	Hành động khắc phục, phòng ngừa
1.	Giám sát thi công gói thầu xây lắp dự án GDB	☒		Theo tiến độ dự án	Nhà thầu đã trình biện pháp thi công để công trình tiếp tục triển khai	
2.	Giám sát công tác thi công gói thầu xây lắp của dự án TDDT	☒		Theo tiến độ dự án		
3.	Công tác quy hoạch 1/500 Thủ Đức	☒		90%	Đã đóng tiền phí	Chờ kết quả của UBND TP. HCM
4.	Phối hợp Phòng TCKT nhập tài sản vào phần mềm QLTS để quản lý tập trung.	☒		70%	Đã hoàn chỉnh dữ liệu	Chờ đơn vị cung cấp hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống
5.	Mua thiết bị mạng	☒		100%		
6.	Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa phòng làm việc cho các Đơn vị trong Trường tại 39 HN và khu nhà Hiệu bộ Di dời, sắp xếp các phòng học tại khu Hiệu bộ	☒		80%	Đã hoàn thành cải tạo và di dời các phòng học từ nhà Hiệu bộ sang GDC	Trong tháng 10 tiếp tục di dời các Khoa, Bộ môn từ Q1 về

	Cải tạo phòng học tại 36 TTĐ và GĐC cho hệ CLC				Thủ Đức sau khi hoàn thành cải tạo các phòng làm việc tại nhà Hiệu bộ	
7.	Thi công sửa chữa nhà Hiệu bộ tại Thủ Đức	☒		80%	Đang thực hiện	
8.	Lập phương án sửa chữa nhà 39 HN theo kế hoạch	☒			Đang xem xét phương án	
9.	Thi công sửa chữa GĐC theo kế hoạch	☒		50%	Đã ký HĐ, thi công trong tháng 11, hoàn thành trong tháng 12	
10.	Lập phương án thi công đường bê tông sau nhà Hiệu bộ	☒		50%	Đã ký HĐ, thi công trong tháng 11, hoàn thành trong tháng 12	
11.	Thực hiện các công tác khách theo kế hoạch của Trường (Các sự kiện, Hội nghị)	☒		100%	Đã hoàn thành	
12.	Công tác quản lý các dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại Thủ Đức	☒		100%	Thường xuyên	

2. Kiến nghị kỳ này:

Không.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



ThS. Nguyễn Trung Trí

Nơi nhận:
 - PHT Đoàn Thanh Hà;
 - Văn phòng (qua email);
 - Lưu QTTS.