

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018

1. Kế hoạch hoạt động:

STT	Nội dung	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
1	Giám sát thi công gói thầu xây lắp dự án GĐB	Xuyên suốt theo tiến độ thi công	Dự án đã thi công theo tiến độ điều chỉnh
2	Giám sát công tác thi công gói thầu xây lắp của dự án TDTT	Xuyên suốt theo tiến độ thi công	Dự án đang triển khai theo tiến độ. Trong tháng thi công hạng mục hồ bơi
3	Công tác quy hoạch 1/500 Thủ Đức	Trong năm 2018	Đã hoàn chỉnh HS, chờ đóng tiền phí
4	Phối hợp Phòng TCKT nhập tài sản vào phần mềm QLTS để quản lý tập trung.	Trong năm 2018	Đang triển khai
5	Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa phòng làm việc cho các Đơn vị trong Trường tại 39 HN và khu nhà Hiệu bộ Di dời, sắp xếp các phòng học tại khu Hiệu bộ	Tháng 11	Trong tháng 11 tiếp tục di dời các Khoa, Bộ môn từ Q1 về Thủ Đức sau khi hoàn thành cải tạo các phòng làm việc tại nhà Hiệu bộ
6	Thi công sửa chữa nhà Hiệu bộ tại Thủ Đức	Tháng 11	
7	Lập phương án sửa chữa nhà 39 HN theo kế hoạch	Tháng 11	
8	Thi công sửa chữa GĐC theo kế hoạch	Tháng 12	Đã ký HĐ và thi công trong tháng 11
9	Thi công đường bê tông sau nhà Hiệu bộ	Tháng 12	Đã ký HĐ và thi công trong tháng 11
10	Thực hiện các công tác khách theo kế hoạch của Trường (Các sự kiện, Hội nghị)	Tháng 11	Theo kế hoạch của Trường

11	Công tác quản lý các dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại Thủ Đức	Thường xuyên	
12	Làm hồ sơ mời thầu dịch vụ vệ sinh	Tháng 11	

2. Kiến nghị:

Không

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (Thầy Hà);
- Văn phòng (qua email);
- Lưu QTTS.

Ý kiến của Ban Giám hiệu:

.....


TRƯỞNG ĐƠN VỊ



ThS. Nguyễn Trung Trí